

LAB. DE SANEAMENTO AMBIENTAL
CAMPUS PELOTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

Item	_1		_2		_3		_4		_5		Total	
SERVIÇOS PRELIMINARES	13.385,11	(44,00%)	4.258,90	(14,00%)	4.258,90	(14,00%)	4.258,90	(14,00%)	4.258,90	(14,00%)	30.420,71	(100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA	2.866,50	(100,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	2.866,50	(100,00%)
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	18.604,51	(100,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	18.604,51	(100,00%)
SUPERESTRUTURA	9.366,67	(50,00%)	9.366,67	(50,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	18.733,34	(100,00%)
ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	0,00	(0,00%)	11.730,91	(50,00%)	11.730,91	(50,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	23.461,82	(100,00%)
ESQUADRIAS	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	34.946,50	(100,00%)	0,00	(0,00%)	34.946,50	(100,00%)
COBERTURA	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	5.696,27	(50,00%)	5.696,27	(50,00%)	11.392,54	(100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	9.534,58	(100,00%)	9.534,58	(100,00%)
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV / ALARME	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	1.088,15	(100,00%)	1.088,15	(100,00%)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4.117,62	(38,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	6.718,22	(62,00%)	10.835,84	(100,00%)
IMPERMEABILIZAÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICA E ACÚST	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	5.187,65	(100,00%)	5.187,65	(100,00%)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	1.868,52	(100,00%)	1.868,52	(100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	13.034,50	(25,00%)	35.453,84	(68,00%)	3.649,66	(7,00%)	52.138,00	(100,00%)
VIDROS	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	2.187,00	(100,00%)	2.187,00	(100,00%)
PINTURA	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	6.608,31	(49,00%)	6.878,04	(51,00%)	13.486,35	(100,00%)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	788,99	(100,00%)	788,99	(100,00%)
PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	1.638,01	(50,00%)	1.638,01	(50,00%)	3.276,01	(100,00%)
EQUIPAMENTOS	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	0,00	(0,00%)	24.241,80	(100,00%)	24.241,80	(100,00%)
TOTAL PARCELA	48.340,41	(18,24%)	25.356,48	(9,57%)	29.024,31	(10,95%)	88.601,83	(33,43%)	73.735,78	(27,82%)	265.058,81	(100,00%)
TOTAL ACUMULADO	48.340,41	(18,24%)	73.696,89	(27,80%)	102.721,20	(38,75%)	191.323,03	(72,18%)	265.058,81	(100,00%)		

Pelotas, 10 de novembro de 2011.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras
DIRAP - Campus Pelotas - IFSUL